

# เทศบาลตำบลศาลาด่าน

แผนและความก้าวหน้าในการ  
ดำเนินงานและค่าใช้จ่าย  
งบประมาณประจำปี  
**พ.ศ. 2568**

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2568(1ตุลาคม2567-30 มีนาคม 2568)

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเศษบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุดยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX: +5000 ครั้งที่3/2568วันที่24 ก.พ.2568
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว</b>							
<b>1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพและ</b>							
<b>1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>							
1	โครงการจัดระเบียบสองข้างถนนในที่สาธารณะ	40,000	24,888.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	โครงการจัดระเบียบชายหาดสาธารณะ	20,000	0.00	1/10/2567	31/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)	162,000	0.00	1/11/2567	31/12/2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หาผู้มีความสมบัติไม่ได้ -59350
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว</b>							
<b>1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู</b>							
<b>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
<b>1.แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
1	โครงการบริหารจัดการระบบการกำจัดขยะ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ	2,000,000	81,000.00	1/10/2567	30/9/2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-1,100,000.00
2	โครงการจัดจ้างเหมาในการเก็บขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด่าน	980,000	507,000.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	+1,100,000.00
3	โครงการธนาคารขยะ	15,000	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว</b>							
<b>1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู</b>							
<b>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
<b>2.แผนงานการเกษตร</b>							
1	โครงการคืนอัมพันตา ลันตาทะเลใส ไร่ชยะ Big Clean up Lanta	20,000	0.00	1/8/2568	30/9/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000	0.00	1/1/2568	1/3/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เปลี่ยนห้วงเวลาดำเนินการ
3	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	50,000	0.00	1/6/2568	30/7/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
4	โครงการศาลาด่านหาดสะอาด	20,000	0.00	1/4/2568	30/9/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว</b>							
<b>1.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนา</b>							
<b>แหล่งท่องเที่ยว</b>							
<b>1.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>							
1	โครงการเทศกาลของดีลันตา	250,000	0.00	13/4/2568	15/4/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา - งานลานตา ลันตา - งานประเพณีวันสงกรานต์ และอื่น ๆ	230,000	0.00	1/12/2567	30/4/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	

รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2568(1ตุลาคม2567-30 มีนาคม 2568)

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในศกษณัฐติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX: +5000 ครั้งที่3/2568วันที่24 ก.พ.2568
3	โครงการถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม	250,000	145,400.00	6/12/2567	31/3/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการเทศกาลเที่ยวฟุ้งเหยียง (Mangrove Festival)	20,000	20,000.00	14/2/2568	16/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		380,000	371,050.00	14/2/2568	16/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบจังหวัด
5	โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอูรักลาโว้ย	200,000	0.00	1/11/2567	30/5/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีฮาลาล	50,000	0.00	1/6/2568	30/8/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
7	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	50,000	0.00	1/6/2568	30/8/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน	50,000	0.00	1/6/2568	30/8/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
9	โครงการถนนคนเดินวิถีลิ้นตา	50,000	0.00	1/11/2567	30/9/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
1	2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
	2.1กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งปรับปรุงบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ						
	1.แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่านและพื้นที่เสี่ยง	2,880,000	0.00	1/3/2568	30/4/2025	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
1	2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
	2.1กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ทำเทียม อุโมงค์เรือ ฯลฯ						
	1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว	839,000	0.00	1/4/2568	30/6/2025	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(ค.ส.ล) สายภูธรา - เกาะหล้า หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน	489,000	0.00	1/3/2568	31/5/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อต้นท่อม	499,000	0.00	1/3/2568	31/5/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนสาธารณะ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโตะหุ้ม พร้อมคูระบายน้ำ	820,600	0.00	1/2/2568	30/4/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านลุง ทัด-บึงลูย	494,000	0.00	1/3/2568	31/5/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมชุดเจาะบาดาล บริเวณถนนสะพานไทร ม.2 ต.ศาลาด่าน	756,600	0.00	1/5/2568	31/7/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
7	โครงการบุกเบิกถนนสาธารณะสายเชิงเขา ยางพาราหมู่ที่4	656,000	0.00	1/6/2568	31/8/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
8	โครงการปรับปรุงท่อถังเก็บน้ำประปา มัสยิดสมพรพุกกม	665,000	0.00	1/5/2568	31/7/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	

รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2568(1ตุลาคม2567-30 มีนาคม 2568)

	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเศษบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุดอกและระบุดอกที่โอน) ***EX: +5000 ครั้งที่3/2568วันที่24 ก.พ.2568
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายคลองบ้านโนนไร่	2,673,000	0.00	1/2/2568	30/4/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบบุคลากรเฉพาะกิจ	
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอเทศบาลต.เนื่องทะเล	1,294,000	0.00	1/4/2568	30/6/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขอขยายเวลาเบิกเงิน งบประมาณ2566	
11	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง ฐานบ้านคลองดาว	977,000.00	0.00	1/6/2568	31/8/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	ขอขยายเวลาเบิกเงิน งบประมาณ2566	
12	โครงการก่อสร้างท่อพักน้ำบาดาลสายเสีเลน	322,000	0.00	1/6/2568	31/8/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	ขอขยายเวลาเบิกเงิน งบประมาณ2566	
13	โครงการเสียดตามสายหมู่ที่ 4	210,000	0.00	1/7/2568	31/8/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	ขอขยายเวลาเบิกเงิน งบประมาณ2566	
14	โครงการก่อสร้างถนน(ค.ส.ล.)สาธารณะข้างบ้านอาจารย์วินิจ-โรงเรียน ม.2 ต.ศาลาด่าน	880,000	838,890.00	16/11/2567	13/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กันเงิน งบประมาณ พ.ศ.2567	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายอุจจารา – เกาะหล้า หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน	458,000	0.00	1/2/2568	31/5/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเงิน งบประมาณ พ.ศ.2567	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านบารอกัด หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน	608,000.00	0.00	1/3/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	กันเงิน งบประมาณ พ.ศ.2567	
17	โครงการก่อสร้างถนนสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโตะตาเตบ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน	494,000.00	0.00	1/3/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	กันเงิน งบประมาณ พ.ศ.2567	
18	โครงการก่อสร้างถนนสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบังขี้ร้อง – หลงหาด หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน	1,269,000.00	0.00	1/4/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	กันเงิน งบประมาณ พ.ศ.2567	
19	โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือประมงหมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน	810,700.00	0.00	1/3/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	กันเงิน งบประมาณ พ.ศ.2567	
20	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลน้ำพร้อมทางเท้าถนน 4245 คลองสน - ทะเล (บ้านบังตล) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน	1,397,000.00	0.00	1/2/2568	31/5/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	กันเงิน งบประมาณ พ.ศ.2567	
21	โครงการบุกเบิกถนนสายนาหว้า – นานายดำผืน หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน	421,000.00	421,000.00	17/10/2567	24/12/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กันเงิน งบประมาณ พ.ศ.2567	
22	โครงการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบโซลาร์เซลล์ในชุมชนและพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน	1,155,600	0.00	1/6/2568	31/7/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	กันเงิน งบประมาณ พ.ศ.2567	
	3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม							
	2.1กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต							
	1.แผนงานการศึกษา							
1	โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และทักษะวิชาการเด็กก่อนปฐมวัย	11,000	0.00	25/3/2568	26/3/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	100,000	0.00			ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน	2,178,540	1,092,780.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2568(1ตุลาคม2567-30 มีนาคม 2568)

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเศษบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุดยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX: +5000 ครั้งที่3/2568วันที่24 ก.พ.2568
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา	487,084	459,476.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
5 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน	2,419,272	1,328,546.79	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
6 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (วัสดุสำนักงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ)	20,000	20,000.00	1/11/2567	1/11/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
7 โครงการหนุนน้อยรักการอ่าน	18,150	0.00	1/12/2567	31/12/2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีสียัดบ้านคลองโขง	12,615	0.00	1/8/2568	31/8/2568	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
9 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (วัสดุสำนักงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีสียัดบ้านคลองโขง)	20,000	20,000.00	1/12/2567	1/12/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
10 โครงการอ่านนิทานให้ลูกฟัง	12,400	0.00	1/6/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
11 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (วัสดุสำนักงานศพด .ชุมชนบ้านศาลาด่าน)	20,000	20,000.00	1/12/2567	1/12/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
12 โครงการหนุนน้อยรักการอ่าน	13,660	0.00	1/12/2567	31/12/2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
13 โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน บ้านโละดู่หยง)	13,100	0.00	1/4/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
14 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุ สำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียัดบ้านโละดู่หยง)	17,000	17,000.00	1/11/2567	1/11/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
15 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุ สำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียัดบ้านโละบารา)	20,000	20,000.00	1/11/2567	1/11/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
16 โครงการอาหารฮาลาลสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.มีสียัด บ้านโละบารา	6,900	0.00	1/4/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
17 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุ สำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียัดบ้านหึ่งหยีเพ็ง)	20,000	20,000.00	1/11/2567	1/11/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	152,900	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา (จัดซื้อวัสดุ สำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียัดบ้านสมพรพุกกม)	20,000	20,000.00	1/11/2567	30/11/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
20 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	350,000	398,449.00	11/1/2568	11/1/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ		+50000 โอนครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2567
21 โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรและ คกก.บริหาร ศพด.ทต.ศาลาด่าน	75,000	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
22 โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ เครือข่าย	10,000	0.00	1/11/2567	31/12/2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
23 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อนิสัยรักการอ่าน	10,000	0.00	1/6/2568	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
24 โครงการ 9 ฐานการเรียนรู้สืบสานรักษาและต่อยอด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	33,000	3,300.00	1/2/2568	30/9/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกจุดหมุนเลขที่8/2568 ลว19 /2/2568	
25 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถาน ศึกษาเทิดไท้องค์ราชัน	10,000	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2568(1ตุลาคม2567-30 มีนาคม 2568)

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเศษบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX: +5000 ครั้งที่3/2568วันที่24 ก.พ.2568
26	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา	10,000	0.00	1/12/2567	31/1/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขอเลื่อนการจัดโครงการ *****
27	โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน)	1,742,400	919,600.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บันทึกอุดหนุนเลขที่2/2568 ลว.....
28	โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน)	1,821,600	671,924.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บันทึกอุดหนุนเลขที่3/2568 ลว.....
29	โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน)	536,800	285,600.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บันทึกอุดหนุนเลขที่1/2568 ลว.....
30	โครงการค่ายวิชาการ	20,000	20,000.00	17/1/2568	17/1/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่6/2568 ลว.18/12/2567
<b>3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม</b>							
<b>3.1กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>							
<b>1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>							
1	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอันตรายจากแมงกะพรุน	30,000	0.00	1/11/2567	31/12/2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เกิดภัยพิบัติหลายครั้งในช่วงเวลาดังกล่าว
2	โครงการฝึกซ้อมอบรมป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ	50,000	3,000.00	1/6/2568	31/7/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฝึกซ้อมร่วมกับศรชล.จังหวัดกระบี่
3	โครงการป้องกัน สาธารณภัยเชิงรุกสถานบริการกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	50,000	0.00	1/3/2568	31/5/2568	ยังไม่ถึงหัวเวลา	
<b>3.2กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>							
<b>2.แผนงานสาธารณสุข</b>							
1	โครงการควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	80,000	0.00			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ควบคุมโรค
		20,000	0.00	1/4/2568	30/9/2568	ยังไม่ถึงหัวเวลา	พิษสุนัขบ้า
2	โครงการทูบีนัมเบอร์วัน สาขาด้านสไตส์ ด้านภัยยาเสพติด	50,000	0.00	1/7/2568	30/9/2568	ยังไม่ถึงหัวเวลา	-100000
3	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย(พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS))	150,000	0.00	1/12/2567	30/7/2568	ยังไม่ถึงหัวเวลา	
4	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	20,000	0.00	1/5/2568	30/8/2568	ยังไม่ถึงหัวเวลา	อย.น้อย
		30,000	0.00	1/12/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ให้ความรู้ผู้ประกอบการ
5	โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษาและเยาวชน	80,000	0.00	1/3/2568	30/4/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2568(1ตุลาคม2567-30 มีนาคม 2568)

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเศษบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX: +5000 ครั้งที่3/2568วันที่24 ก.พ.2568
6	โครงการลดความเสี่ยงในการ ติดเชื้อที่บริเวณปลายอวัยวะ เพศชาย โดยการขลิบหนังหุ้ม ปลายอวัยวะสืบพันธุ์	60,000 (สปสข.)	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รองงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
7	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	30,000 (สปสข.)	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รองงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
8	โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่	30,000 (สปสข.)	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รองงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
9	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	30,000 (สปสข.)	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รองงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
10	โครงการส่งเสริมการขับขี้ อย่างปลอดภัย ลดการเกิด อุบัติเหตุในเยาวชน	30,000 (สปสข.)	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รองงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
11	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะ ทิ้งพิง และบุคคลที่มีภาวะ ปัญหากรกลั้น ปัสสาวะหรือ อุจจาระไม่ได้	100,000 (สปสข.)	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รองงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
<b>3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม</b>							
<b>3.2กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>							
<b>3.แผนงานสังคสมสงเคราะห์</b>							
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและผู้ยากไร้ของเขตเทศบาลตำบลลาดาน	50,000	0.00	1/11/2024	1/12/2024	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากอยู่ในระหว่างคาบเกี่ยวช่วงระยะเวลาในการเลือกตั้ง จึงขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาไปจัด
2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลาดาน	50,000	47,350.00	12/11/2567	25/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	30,000	0.00	1/6/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลาดาน	80,000	0.00	1/5/2568	31/5/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
<b>3.3กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา จารีต ประเพณี และวิถีชุมชน</b>							
<b>1.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>							
1	โครงการ จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลลาดาน ( ศาลาด่านเกมส์)	350,000	0.00	1/6/2568	31/7/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
2	โครงการ อบรมเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท	50,000	0.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลลาดานเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ	300,000	225,519.00	1/12/2567	16/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	40,000	38,920.00	27/2/2568	28/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการกีฬาและนันทนาการ	15,000	0.00	1/6/2568	30/9/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
6	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนระดับเครือข่าย	10,000	0.00	1/6/2568	30/9/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	

รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2568(1ตุลาคม2567-30 มีนาคม 2568)

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX: +5000 ครั้งที่3/2568วันที่24 ก.พ.2568
7	โครงการจัดงานมาวิลิตกลางประจำตำบลลาดาน	100,000	100,000.00	1/2/2568	3/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการอบรมภาคฤดูร้อนให้กับเยาวชนและมุสลิมในตำบลลาดาน	30,000	0.00	1/4/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	
9	โครงการอบรมก่อนแต่งตามวิถีอิสลาม	25,000	0.00	3/4/2568	4/4/2568	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	
10	โครงการกิจกรรมวันอารีรายอ (มัสยิดบ้านโละคุดหยง)	20,000	0.00	1/3/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	***
11	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนชนประจำมัสยิดบ้านโละคุดหยง	67,600	0.00	1/5/2568	30/4/2569	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	
12	โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน (มัสยิดบ้านโละคุดหยง)	18,000	0.00	1/3/2568	30/3/2568	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	***
13	โครงการหนึ่งครูหนึ่งมัสยิด (มัสยิดบ้านโละคุดหยง)	25,000	0.00	1/5/2568	30/4/2569	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	
14	โครงการอบรมจริยธรรมมุสลิมะห์ (สตรีมุสลิม)มัสยิดบ้านโละคุดหยง	14,000	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	
15	โครงการตั้งมัสยิดอัครูอ่าน (อ่านจบเล่ม) (มัสยิดบ้านโละคุดหยง)	10,000	0.00	1/3/2568	30/3/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
16	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรมัสยิด	10,000	0.00	1/4/2568	31/5/2568	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	
17	โครงการอบรมการจัดการศพอย่างถูกสุขลักษณะ	13,000	0.00	1/5/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	
18	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน (มัสยิดบ้านสมพรพุกม)	126,100	0.00	1/5/2568	30/4/2569	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	
19	โครงการหนึ่งครูหนึ่งมัสยิด (มัสยิดบ้านสมพรพุกม)	25,000	0.00	1/5/2568	30/4/2569	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	
20	โครงการกิจกรรมถือศีลอด (มัสยิดบ้านสมพรพุกม)	18,000	18,000.00	1/3/2568	31/3/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่10/2568 ลว .6/3/2568
21	โครงการกิจกรรมวันอารีรายออีดีอูฏูอาและอีดีลฟิตรี	20,000	0.00	1/4/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	***
22	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำของมัสยิดบ้านสมพรพุกม	10,000	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
23	โครงการพัฒนาครอบครัวมุสลิมทางไกลยาเสพติด	20,000	0.00	1/2/2568	30/4/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
24	โครงการตั้งมัสยิดอัครูอ่าน	10,000	0.00	1/3/2568	31/3/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
25	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน(มัสยิดบ้านโละบารา)	169,000	0.00	1/5/2568	30/4/2569	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	
26	โครงการหนึ่งครูหนึ่งมัสยิด (มัสยิดบ้านโละบารา)	25,000	0.00	1/5/2568	30/4/2569	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	
27	โครงการถือศีลอด (มัสยิดบ้านโละบารา)	18,000	18,000.00	1/3/2568	31/3/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่11/2568 ลว .13/3/2568
28	โครงการกิจกรรมวันอารีรายออีดีอูฏูอาและอีดีลฟิตรี(มัสยิดบ้านโละบารา)	20,000	0.00	1/4/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	***
29	โครงการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์	20,000	20,000.00	1/1/2568	30/5/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
30	โครงการตั้งมัสยิดอัครูอ่าน	10,000	0.00	1/3/2568	31/3/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
31	โครงการทดสอบความรู้วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟิรดูอีน)	40,000	40,000.00	3/1/2568	5/1/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่4/2568 ลว .28/11/2567
32	โครงการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ที่ 49 ระดับประเทศ	50,000	50,000.00	6/2/2568	10/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่7/2568 ลว .15/1/2568
33	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟิรดูอีน)	30,000	0.00	1/3/2568	30/4/2568	ยังไม่ถึงท้วงเวลา	

รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2568(1ตุลาคม2567-30 มีนาคม 2568)

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเศษบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุดยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX: +5000 ครั้งที่3/2568วันที่24 ก.พ.2568
34	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน (มีสียัดบ้านทุ่งเหยีเพ็ง)	98,800	0.00	1/5/2568	30/4/2569	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
35	โครงการหนึ่งครูหนึ่งมีสียัด(มีสียัดบ้านทุ่งเหยีเพ็ง)	25,000	0.00	1/5/2568	30/4/2569	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
36	โครงการถือศีลตลอดเดือนรอมฎอน(มีสียัดบ้านทุ่งเหยีเพ็ง)	18,000	18,000.00	1/3/2568	31/3/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่13/2568 ลว .17/3/2568
37	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอารีรายอ(มีสียัดบ้านทุ่งเหยีเพ็ง)	20,000	0.00	1/4/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	***
38	โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน (มีสียัดบ้านคลองโขง)	59,800	0.00	1/5/2568	30/4/2569	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
39	โครงการหนึ่งครูหนึ่งมีสียัด(มีสียัดบ้านคลองโขง)	25,000	0.00	1/5/2568	30/4/2569	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
40	โครงการถือศีลตลอดเดือนรอมฎอน(มีสียัดบ้านคลองโขง)	18,000	0.00	1/3/2568	31/3/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่14/2568 ลว .17/3/2568
41	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอารีรายอ(มีสียัดบ้านคลองโขง)	20,000	0.00	1/4/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	***
42	โครงการเรียนรู้ศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้หญิงมุสลิม มุสลิมะห์(มีสียัดบ้านคลองโขง)	20,000	20,000.00	27/2/2568	28/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บันทึกอุดหนุนเลขที่9/2568 ลว .19/2/2568
43	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาบน้ำมัยยิด (ศพ)ตามหลักศาสนา	15,000	0.00	1/4/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
44	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเครือข่าย	15,000	0.00	1/6/2568	30/9/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
<b>3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม</b>							
<b>3.4กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนา จัดหาแหล่งทุน เพื่อการประกอบอาชีพ</b>							
<b>1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>							
1	โครงการพัฒนาขีดความสามารถเยาวชนในตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2568	50,000	23,177.00	24/2/2568	24/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน	80,000	0.00	1/7/2568	31/7/2568	ยังไม่ถึงห้วงเวลา	
3	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	33,446.00	6/2/2568	6/2/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
<b>2.แผนงานงบกลาง</b>							
1	โครงการสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	42,000	12,000.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	โครงการสนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	6,092,400	2,649,100.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	1,574,400	659,600.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารโปร่งใส</b>							

รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2568(1ตุลาคม2567-30 มีนาคม 2568)

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเศษบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX: +5000 ครั้งที่3/2568วันที่24 ก.พ.2568
4.1กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการองค์กร							
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน	650,600.00	0.00	1/4/2568	30/6/2568	ยังไม่ถึงหัวงเวลา	กันเงิน งบประมาณ พ.ศ.2567	
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการบริหารโปร่งใส							
4.2กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหาร โปร่งใส							
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ผู้บริหาร/ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง ทต.ศาลาด่าน	300,000	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2 โครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ( หลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง)	250,000	101,278.66	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด งานกาเจ้าหน้าที่	
	100,000	12,627.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองคลัง งานกาเจ้าหน้าที่	
	80,000	33,136.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา งานกาเจ้าหน้าที่	
	100,000	20,400.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง งานกาเจ้าหน้าที่	
	40,000	4,900.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ควบคุมภายใน งานกาเจ้าหน้าที่	
3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศาลาด่าน	50,000	6,825.00	1/10/2567	30/9/2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4 โครงการ ส่งเสริม และ สนับสนุนประชาคม ตำบล	60,000	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเพิ่มเติมโครงการที่ต่อผ่าน การประชาคม	
5 โครงการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของ เทศบาลตำบล	30,000	9,050.00	1/12/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
6 โครงการสำรวจตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลศาลาด่าน	300,000	490,000.00	27/12/2567	24/6/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		โอนเพิ่ม 200,000.00 อนุมัติเมื่อวันที่ 22/11/2567 ครั้งที่ 1
7 โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	900,000	0.00	1/10/2567	30/9/2568	ยังไม่ถึงหัวงเวลา		
8 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม พืชรุกราน รัฐพิธีต่างๆ	10,000	1,750.00	1/10/2567	30/9/2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

1	ครุภัณฑ์						
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,664,000	0.00	1/4/2568	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทา
2	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,000	0.00	1/4/2568	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทา

รายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณพ.ศ.2568(1ตุลาคม2567-30 มีนาคม 2568)								
โครงการ	งบประมาณที่ตั้งในเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย**	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ(สาเหตุไม่ดำเนินโครงการ)	โอนเพิ่ม+/โอนลด-งบประมาณ (ระบุยอดและระบุครั้งที่โอน) ***EX: +5000 ครั้งที่3/2568วันที่24 ก.พ.2568	
3	ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,235,000	0.00	1/4/2568	30/9/2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด งานสิ่งแวดล้อม	

\*\*\*\*\*กรุณาตรวจสอบช่วงเวลาให้ตรงกับงบประมาณด้วยนะคะ สามารถดูในแผนการดำเนินงานได้ในช่วงของห้วงเดือน  
 \*\*\*เพื่อเป็นไปตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 2/2567จะต้องมีเหตุผลให้คณะกรรมการในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินโครงการ

**"ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  
รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล"**

สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน  
๕๗๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา  
จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐  
โทร ๐๗๕-๖๖๗๒๓๐  
**WWW.SALADAN.GO.TH**